

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры для оказания услуг в сфере занятости и социальной защиты населения"»
за 2025 год

<p>Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Руководитель проекта - Юргенсон Ольга Александровна</p>	<p>СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП</p>
<p>Сертификат: 18a430b1174c2233979c67a1bde6</p> <p>Владелец: Юргенсон Ольга Александровна</p> <p>Действителен: с 28.08.2025 по 21.11.2026</p> <p>Дата подписания: 21.01.2026</p>	

Дата утверждения отчета: 22.01.2026

1. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Повышение эффективности службы занятости, увеличение количества и качества предоставляемых государственных услуг в сфере занятости и социальной защиты населения												
1.	■	Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства для оказания услуг в сфере занятости и социальной защиты населения	РП	Штука	0	0	X	Отчет "Отчет о ходе реализации в январе - декабре 2025 года мероприятия «Реализован социально значимый проект по строительству объекта инвестций: «Строительство здания Сланцевского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» по адресу: г. Сланцы, ул. Кирова, д. 18, в том числе проектно-изыскательские работы» отраслевого проекта «Развитие инфраструктуры для оказания услуг в сфере занятости и социальной защиты населения» государственной программы «Содействие занятости населения Ленинградской области» КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2025 № 6/н	-			

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей регионального проекта

№ п/п	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2. Сведения о помесячном достижении показателей регионального проекта в 2025 году

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального проекта

1.1.	Мероприятие (результат) "Реализован социально значимый проект по строительству объекта инвестиций: «Строительство здания Сланцевского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» по адресу: г. Сланцы, ул. Кирова, д. 18, в том числе проектно-изыскательские работы»"	Штука	0	0	X	0	0	0	31.12.2025	31.12.2025	X	Юргенсон Ольга Александровна - Первый заместитель председателя комитета	Отчет "Отчет о ходе реализации в январе - декабре 2025 года мероприятия «Реализован социально значимый проект по строительству объекта инвестиций: «Строительство здания Сланцевского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» по адресу: г. Сланцы, ул. Кирова, д. 18, в том числе проектно-изыскательские работы» отраслевого проекта «Развитие инфраструктуры для оказания услуг в сфере занятости и социальной защиты населения» государственной программы «Содействие занятости населения Ленинградской области» - КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2025 № кстр-02-8409/2025	Подрядчику выплачен аванс в размере 30% от цены государственного контракта. За истекший период выполнены следующие работы: инженерные, благоустройство наружных инженерных систем, (земляные работы, монтаж бордюров, устройство тротуаров из брускатки, устройство основания под резиновое покрытие асфальтобетона, монтаж резинового покрытия площадки), в сфере занятости и социальной защиты населения» государственной программы «Содействие занятости населения Ленинградской области» - КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2025 № кстр-02-8409/2025
1.1.1.	Строительная готовность	Процент	100	X	92	100	-	-	-	-	-	-	-	-

1.1.К.1	Предоставлен отчет за 1 квартал 2025 года в комитет по труду и занятости населения Ленинградской области		X	-	X	-	-	-	04.04.2025	04.04.2025	X	Лехнер Елена Валерьевна - Консультант отдела строительства социально-культурных объектов адресной инвестиционной программы	Отчет "Отчет о ходе реализации в январе - марте 2025 года мероприятия «Реализован социально значимый проект по строительству объекта инвестиций: Строительство здания Сланцевского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» по адресу: г. Сланцы, ул. Кирова, д. 18, в том числе проектно-изыскательские работы» отраслевого проекта «Развитие инфраструктуры для оказания услуг в сфере занятости и социальной защиты населения» государственной программы «Содействие занятости населения Ленинградской области»	" КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.04.2025 № кстр-02-1858/2025
---------	--	--	---	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--	---	--

													Отчет "Отчет о ходе реализации в январе - июне 2025 года мероприятия «Реализован социально значимый проект по строительству объекта инвестиций: «Строительство здания Сланцевского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» по адресу: г. Сланцы, ул. Кирова, д. 18, в том числе проектно-изыскательские работы» отраслевого проекта «Развитие инфраструктуры для оказания услуг в сфере занятости и социальной защиты населения» государственной программы «Содействие занятости населения Ленинградской области» " КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.07.2025 № кстр-02-3963/2025
1.1.K.2 Заключен государственный контракт на осуществление авторского надзора за строительством объекта		X	-	X	-	-	-	15.04.2025	14.04.2025	X	Лехнер Елена Валерьевна - Консультант отдела строительства социально-культурных объектов адресной инвестиционной программы	Государственный контракт "Государственный контракт" ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" от 14.04.2025 № № 175986-25LO	

1.1.K.3	Получено разрешение на строительство объекта			X	-	X	-	-	-	09.06.2025	05.06.2025	X	Лехнер Елена Валерьевна - Консультант отдела строительства социально-культурных объектов адресной инвестиционной программы	Иной документ "Разрешение на строительство" АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАНЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.06.2025 № 47-28-02-2025	
1.1.K.4	Предоставлен отчет за 2 квартал 2025 года в комитет по труду и занятости населения Ленинградской области			X	-	X	-	-	-	04.07.2025	02.07.2025	X	Лехнер Елена Валерьевна - Консультант отдела строительства социально-культурных объектов адресной инвестиционной программы	Отчет "Отчет о реализации мероприятий за январь-июнь 2025" КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.07.2025 № 6/н	
1.1.K.5	Достигнута фактическая готовность объекта не менее 40%			X	51	X	-	-	-	29.08.2025	29.08.2025	X	Лехнер Елена Валерьевна - Консультант отдела строительства социально-культурных объектов адресной инвестиционной программы	Иной документ "Справка о ходе строительства объекта" КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.08.2025 № 6/н	Достигнута фактическая готовность объекта не менее 40%
1.1.K.6	Предоставлен отчет за 3 квартал 2025 года в комитет по труду и занятости населения Ленинградской области			-	-	X	-	-	-	06.10.2025	01.10.2025	X	Лехнер Елена Валерьевна - Консультант отдела строительства социально-культурных объектов адресной инвестиционной программы	Отчет "Отчет за 3 квартал 2025" КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.10.2025 № 6/н	Риски неисполнения отсутствуют
1.1.K.7	Достигнута фактическая готовность объекта не менее 70%			-	87	X	-	-	-	15.12.2025	15.12.2025	X	Лехнер Елена Валерьевна - Консультант отдела строительства социально-культурных объектов адресной инвестиционной программы	Иной документ "Справка о ходе строительства объекта" КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.12.2025 № 6/н	Риски по исполнению КТ отсутствуют
1.1.K.8	Предоставлен отчет за 4 квартал 2025 года в комитет по труду и занятости населения Ленинградской области			-	-	X	-	-	-	30.12.2025	30.12.2025	X	Лехнер Елена Валерьевна - Консультант отдела строительства социально-культурных объектов адресной инвестиционной программы	Отчет "Отчет за 4 квартал 2025" КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2025 № кстр-02-8409/2025	Риски по исполнению КТ отсутствуют

1.1.2. «Строительство здания Сланцевского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» по адресу: г. Сланцы, ул. Кирова, д. 18, в том числе проектно-изыскательские работы»	Посещение	X	0	X	100	-	-	31.07.2026	31.12.2025	X	Юргенсон Ольга Александровна - Первый заместитель председателя комитета	Отчет "Отчет о ходе реализации в январе - марте 2025 года мероприятия «Реализован социально значимый проект по строительству объекта инвестиций: «Строительство здания Сланцевского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» по адресу: г. Сланцы, ул. Кирова, д. 18, в том числе проектно-изыскательские работы» отраслевого проекта «Развитие инфраструктуры для оказания услуг в сфере занятости и социальной защиты населения» государственной программы «Содействие занятости населения Ленинградской области»" КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.12.2025 № кстр-02-8409/2025	За истекший период завершены работы нулевого, надземного циклов, устройство наружных инженерных систем, благоустройство (земляные работы, монтаж бордюров, устройство тротуаров из брускатки, устройство основания под резиновое покрытие из асфальтобетона, монтаж резинового покрытия площадки) в заключительной стадии работы отделочного цикла. Выполняются следующие работы по внутренней отделке помещений (кабинеты, коридоры) – 90%, облицовка стен панелями – 85%, монтаж внутренних дверей МДФ – 5%, монтаж витражей – 75%. Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ. Общая строительная готовность объекта – 92 %.
--	-----------	---	---	---	-----	---	---	------------	------------	---	---	--	--

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная ростись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1 Повышение эффективности службы занятости, увеличение количества и качества предоставляемых государственных услуг в сфере занятости и социальной защиты населения, всего:	2 127 540,12	3 127 540,12	4 127 540,12	5 127 540,12	6 98 975,82	7 77,60	8

Мероприятие (результат) "Реализован социально значимый проект по строительству объекта инвестиций: «Строительство здания Сланцевского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» по адресу: г. Сланцы, ул. Кирова, д. 18, в том числе проектно-изыскательские работы»" (всего), в том числе:	127 540,12	127 540,12	127 540,12	127 540,12	98 975,82	77,60	Представленное исполнение обусловлено поздним получением разрешения на строительство (РНС от 05.06.2025) с учетом срока выполнения работ по контракту - 14 месяцев с даты передачи строительной площадки подрядчику. Фактическая стойкотвность - 92% (по КС-2 74%), ГК от 18.11.2024 г., срок выполнения работ - 06.02.2026. Выполняются следующие работы по внутренней отделке: монтаж подвесных потолков - 40%, отделка помещений (кабинеты, коридоры) - 90%, облицовка стен панелями - 85%, монтаж внутренних дверей МДФ - 5%, монтаж витражей - 75%. Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	127 540,12	127 540,12	127 540,12	127 540,12	98 975,82	77,60	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, в том числе:	127 540,12	127 540,12	127 540,12	127 540,12	98 975,82	77,60	Представленное исполнение обусловлено поздним получением разрешения на строительство (РНС от 05.06.2025) с учетом срока выполнения работ по контракту - 14 месяцев с даты передачи строительной площадки подрядчику.
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	127 540,12	127 540,12	127 540,12	127 540,12	98 975,82	77,60	
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Внебюджетные источники	0,00	-	-	-	0,00		

4.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование регионального проекта	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Процент исполнения	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная ростпись	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6
Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры для оказания услуг в сфере занятости и социальной защиты населения" (всего)	0,00	0,00	0,00	0,00	

5. Сведения о помесчичном исполнении бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.	Повышение эффективности службы занятости, увеличение количества и качества предоставляемых государственных услуг в сфере занятости и социальной защиты населения													
1.1.1.	Мероприятие (результат) "Реализован социально значимый проект по строительству объекта инвестиций: «Строительство здания Сланцевского филиала ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области» по адресу: г. Сланцы, ул. Кирова, д. 18, в том числе проектно-изыскательские работы»"													
	План	16 976,89	16 976,89	16 976,89	16 976,89	16 976,89	23 157,72	42 675,54	51 678,90	51 678,90	64 933,58	64 933,58	127 540,12	
	Факт/прогноз	16 976,89	16 976,89	16 976,89	16 976,89	16 976,89	23 157,72	42 675,54	47 936,97	60 799,88	64 933,58	64 933,58	98 975,82	

6. Информация о рисках регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)	
1	2	3	4	5	6	7	8	Риски отсутствуют